



- BA 1:** Unter Wallstraße (Ost-Mitte)
1. Parkbox
Dauer: 1 Woche
- BA 2:** Unter Wallstraße (Ost-Mitte)
Bau-km 0+070 (vor 1. Parkbox) bis Badgasse
Dauer: 4 Wochen
- BA 3:** Unter Wallstraße (Ost)
von Badgasse bis Obere Gasse
Dauer: 10 Wochen
- BA 4:** Unter Wallstraße (Süd-Ost)
von Obere Gasse bis Almosenturm
Dauer: 12 Wochen
- BA 5 oder 6:** Obere Gasse
von Unter Wallstraße (Ost) bis Römerstraße
Dauer: 24 Wochen
- BA 6 oder 5:** Unter Wallstraße (Süd)
von Almosenturm bis Römerstraße
Dauer: 29 Wochen

BA: alle
Asphaltdeckschicht / Pflasterarbeiten
Dauer: 2 Wochen (BA 1-8)
2 Wochen (BA 7-10)

BA: alle
Mobilar / Begrünung
Dauer: 3 Wochen (BA 1-8)
2 Wochen (BA 7-10)

Baumaßnahme:
Sanierungsmaßnahme:
- Mainstraße
- Unter Wallstraße
- Obere Gasse



Stadt
Obernburg

Krs. Miltenberg

AUSSCHREIBUNGS-
UNTERLAGE

Übersichtslageplan

Titel:
Gesamtumgriff
mit Bauabschnitten

Plan-Nr.:
03
Maßstab:
1: 500

Kartengrundlage/Luftbild/Geobasisdaten: © Landesamt f. Digitalisierung, Breitband u. Vermessung Bayern